



**Auszug aus dem Protokoll  
des Gemeinderates Fällanden vom 28. Februar 2017**

33.	Strassen	48
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
08.04.	Anlagen Elektrizitätsversorgung	
39.04.	Wasserversorgung, Anlagen Oberdorf-, Eggerstrasse und Eggerwäg Strassensanierung und Erneuerung der Werkleitungen in den Bereichen Strom, Wasser, Beleuchtung und Fahrbahn Projektrechnungen, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	<b>X</b>
	nicht öffentlich	

**Ausgangslage**

Mit Beschluss Nr. 58 vom 26. Februar 2013 genehmigte der Gemeinderat und die Werkkommission einen Kredit von Fr. 872'400.– für die Erneuerung der Fahrbahn und Werkleitungen an der Oberdorf- Eggerstrasse und dem Eggerwäg.

Nachdem Ende 2016 alle Belagsarbeiten abgeschlossen wurden, liegt jetzt die Schlussabrechnung vor, die folgendes Bild zeigt:

**Gesamtvergleich**

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Fahrbahn	277'777.80	275'518.80	-2'259.00	
Wasserversorgung	277'000.00	274'015.55	-2'984.45	
Stromversorgung	253'000.00	239'504.00	-13'496.00	
8 % MWST	64'622.20	62'756.60	-1'865.60	
<b>Total inkl. 8 % MWST</b>	<b>872'400.00</b>	<b>851'794.95</b>	<b>-20'605.05</b>	<b>-2.3</b>

**Bauberechnung Fahrbahn**

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Tiefbauarbeiten	201'818.20	198'787.70	-3'030.50	
Nebearbeiten	43'636.35	36'711.85	-6'924.50	
Nebenkosten + Drittleistungen	10'909.10	13'619.30	2'710.20	
Technische Kosten	43'636.35	48'086.05	4'449.70	
<b>Total inkl. 8 % MWST</b>	<b>300'000.00</b>	<b>297'204.90</b>	<b>-2'795.10</b>	<b>-0.9</b>
8 % MWST enthalten	22'222.20	21'686.10	-536.10	

**Begründung der Mehr- und Minderkosten**

- Pauschalangebot, Kostenanteil Belagsarbeiten GGA Maur,
- weniger unvorhergesehene Arbeiten,
- geringere Kosten für TV-Kanalaufnahmen und für Qualitätsprüfungen,
- Höhere Vermessungskosten als angenommen, Mehraufwand beim Egglerrwäg.

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung (ad acta) zu entnehmen.

**Baubrechnung Wasserversorgung**

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Tiefbauarbeiten	130'000.00	115'231.10	-14'768.90	
Nebenarbeiten	100'000.00	112'616.80	12'616.80	
Nebenkosten + Drittleistungen	2'000.00	481.25	-1'518.75	
Technische Kosten	45'000.00	45'686.40	686.40	
<b>Total exkl. MWST</b>	<b>277'000.00</b>	<b>274'015.55</b>	<b>-2'984.45</b>	
8 % MWST	22'160.00	21'918.40	-241.60	
<b>Total inkl. 8 % MWST</b>	<b>299'160.00</b>	<b>295'933.95</b>	<b>-3'226.05</b>	<b>-1.1</b>

**Begründung der Mehr- /Minderkosten**

- weniger unvorhergesehene Arbeiten,
- zusätzlicher Anteil WV Schutzrohr bei der Abrechnung Tius AG nicht berücksichtigt,
- geringere Insertionskosten,
- Mehraufwand Sanitärarbeiten, Brunnenmeister und Innenzuleitungen.

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung (ad acta) zu entnehmen.

**Baubrechnung Stromversorgung**

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Netzebene</i> 5 Fr.	<i>Netzebene</i> 7 Fr.	<i>Öffentl. Beleuchtung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Tiefbauarbeiten	110'000.-	120'735.50	8'240.50	89'763.90	22'731.10	10'735.50	
Nebenarbeiten	129'000.-	101'233.00	3'035.10	79'579.45	18'618.45	-27'767.00	
Nebenkosten + Drittleistungen	1'000.-	360.40	25.20	270.30	64.90	-639.60	
Technische Kosten	13'000.-	17'175.10	2'710.75	10'915.50	3'548.85	4'175.10	
<b>Total exkl. MWST</b>	<b>253'000.-</b>	<b>239'504.00</b>	<b>14'011.55</b>	<b>180'529.15</b>	<b>44'963.30</b>	<b>-13'496.00</b>	
8 % MWST	20'240.-	19'152.10	1'114.20	14'440.85	3'597.05	-1'087.90	
<b>Total inkl. 8 % MWST</b>	<b>273'240.-</b>	<b>258'656.10</b>	<b>15'125.75</b>	<b>194'970.00</b>	<b>48'560.35</b>	<b>-14'583.90</b>	<b>-5.3</b>

### **Begründung der Mehr- /Minderkosten**

- Abzug Anteil WV Schutzrohr bei der Abrechnung Tius AG nicht berücksichtigt,
- Die Baunebenkosten konnten eingehalten werden,
- Weniger Interne Aufwendungen Gemeindewerke als angenommen,
- Mehraufwendungen bei der Erstellung vom Eggerwäg.

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung (ad acta) zu entnehmen.

### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Fahrbahn der Oberdorfstrasse, Abschnitt Eggerstrasse bis Oberdorfstrasse, Projekt Nr. 413310058, im Betrag von Fr. 297'204.90 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 2'795.10 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen der Oberdorfstrasse, Abschnitt Eggerstrasse bis Oberdorfstrasse, Projekt Nr. 6022 51023, im Betrag von Fr. 274'015.55 (exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 2'984.45 (exkl. MWST) wird genehmigt.
3. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der EW Leitungen der Netzebene NE5 der Oberdorfstrasse, Abschnitt Eggerstrasse bis Oberdorfstrasse, im Betrag von Fr. 14'011.56, (exkl. MWST), Projekt Nr. 6022 51020, mit Minderkosten von Fr. 1'320.44 wird genehmigt.
4. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der EW Leitungen der Netzebene NE7 der Oberdorfstrasse, Abschnitt Eggerstrasse bis Oberdorfstrasse, im Betrag von Fr. 180'529.12, (exkl. MWST), Projekt Nr. 6022 51021, mit Minderkosten von Fr. 9'018.88 wird genehmigt.
5. Die Projektabrechnung für die Ergänzung der öffentlichen Beleuchtung der Oberdorfstrasse, Abschnitt Eggerstrasse bis Oberdorfstrasse, im Betrag von Fr. 44'963.30, zuzüglich Fr. 3'597.05 (inkl. MWST), Projekt Nr. 6022 51022, wird genehmigt.
6. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 413310058, der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen.

7. Mitteilung an:
- Ingenieurbüro Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
    - Nachführungsgeometer, per E-Mail; av.fa@gossweiler.com
  - Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet
  - Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail
  - Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet
  - Leiter Abteilung Werke, per E-Mail
  - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 6), per E-Mail
  - Medienmitteilung Gemeinderat
  - Website; zur Veröffentlichung
  - 33.03. (Hauptakten)
  - 08.04.
  - 39.04.
- 

Für richtigen Protokollauszug:



Leta Bezzola Moser  
Gemeindeschreiberin

Versand: 3. März 2017