

Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2022
Abschied der Rechnungsprüfungskommission

A Politische Gemeinde

1 Abschlussrechnung zum Sportanlage Glattwis

Ausgangslage

Am 6. September 2013 reichten Dorothee Jaun und Beat Michel die Sportplatzinitiative ein. Die Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2014 stimmte der Initiative zu, genehmigte am 29. November 2017 das Sportplatzprojekt und bewilligte den Ausführungskredit von Fr. 3'592'000.– inkl. MWST.

Von Frühling bis Herbst 2018 wurden der neue Kunstrasen-Trainingsplatz, der Naturrasen-Hauptplatz, die Beleuchtung, die Bewässerung und die Umgebung neu erstellt bzw. saniert. Im Winterhalbjahr 2018/2019 erfolgten der Umbau der ehemaligen Trafostation zu einem zusätzlichen Garderobengebäude sowie die Sanierung und der Umbau des Clublokals Locanda. Am Wochenende vom 15. und 16. Juni 2019 wurde die neue Sportanlage mit einem Fest eröffnet.

Kommentar und Empfehlung der RPK

Die RPK hat die Abschlussrechnung zum Sportanlage Glattwis geprüft. Der Projektierungs- und Ausführungskredit belief sich auf Total CHF 3'862'000.00. Die Abrechnung des Gesamtkredits beläuft sich auf Total CHF 2'971'020.28. Die Minderkosten betragen somit insgesamt CHF 890'979.72.

Aus Sicht der RPK ist es sehr erfreulich, dass Minderkosten gegenüber den budgetierten Kosten resultierten.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung zu genehmigen und wünscht dem FC Fällanden weiterhin viel Freude mit dem neuen Fussballplatz.

Fällanden, 2. Mai 2022

RPK Fällanden

Der Präsident



Daniel Lienhard

Der Sekretär



Gregori Schmid