Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

Gemeindeversammlung vom 25. November 2026

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung Bachwis; Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung für die Wohncontainer der Flüchtlingsunterbringung Bachwis geprüft.

Der von der Gemeindeversammlung am 27. November 2024 genehmigte Objektkredit in der Höhe von CHF 2’075’000 wurde um CHF 49’440.80 bzw. 2.4% überschritten. Die Mehrkosten resultieren aufgrund der nötigen Anpassung des Anschlusspunktes der Kanalisation. Dies verursachte Mehrkosten im Umfang von CHF 75’000. Ohne diese Anpassung hätte der Kreditrahmen eingehalten werden können.

Antrag und Empfehlung

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Bauabrechnung der Wohncontainer für die Flüchlingsunterbringung Bachwis zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission

Fällanden, 28. September 2026

Der Präsident

Silvan Lipp

Der Aktuar

Andreas Niederer