



**Auszug aus dem Protokoll  
des Gemeinderates Fällanden vom 8. November 2016**

33.	Strassen	268
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
23.03.40.	Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen	
08.	Elektrizitätsversorgung, Energie, Gasversorgung	
39.	Wasserversorgung	
	Zürichstrasse, Pfaffhausen	
	Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sängglenstrasse	
	Sanierung Strasse, Kanalisation und Erneuerung Werkleitungen	
	Projekt abrechnungen, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	<b>X</b>
	nicht öffentlich	

**Ausgangslage**

Mit Beschluss Nr. 104 vom 16. April 2013 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 1'500'200.– für die Strassensanierung sowie die Erneuerung der Kanalisation der Zürichstrasse, Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sängglenstrasse (1. Teil). Das gesamte Projekt musste um ca. 22 m in Richtung Fällanden erweitert werden, damit die Leitungsführungen Wasser, Abwasser und EW gekreuzt werden konnten. Zu diesem Zweck genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 214 vom 20. August 2013 einen Zusatzkredit von Fr. 93'300.–.

**Bauberechnung Strasse**

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
div. Unternehmer inkl. MWST		503'350.65		
Technische Arbeiten		113'356.95		
Gärtner		44'169.65		
Div. / Publikationen / Gebühren		22'308.45		
<b>Total inkl. 8 % MWST</b>	<b>628'800.–</b>	<b>683'185.70</b>	<b>54'385.70</b>	<b>9</b>

**Bauberechnung Kanalisation**

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
div. Unternehmer exkl. MWST		494'693.06		
Technische Arbeiten		35'641.90		
Div. / Publikationen / Gebühren		459.53		
<b>Total exkl. MWST</b>	<b>401'800.–</b>	<b>530'794.49</b>	<b>128'994.49</b>	<b>32</b>

### Begründung der Mehrkosten

Die Mehrkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Entsorgung PAK-haltige Beläge
- Zurückgestellte Deckbelagsarbeiten
- Verkehrsdienst
- Gärtnerische Anpassungen
- Strassenabläufe, Zuschlag Kofeldeckel, Abbruch Beläge, Betonkies, Handaushub
- Felsaushub, Sondagen für Höhenkontrolle, zusätzliche Anschlüsse an Kanalisation
- Mehraushub infolge schlechtem Baugrund, zusätzliche Auffüllung
  - zusätzliche Sickerleitung, Wasserbau Mehraufwendungen Hartverbau

Weitere Details sind der beigefügten Gesamtabrechnung zu entnehmen.

### Bauberechnung Strom, Wasser, Beleuchtung

<i>Unternehmer</i>	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	<i>%</i>
EW-Verkabelung exkl. MWST	183'300.–	181'146.27	-2'153.73	-1.17
Beleuchtung inkl. MWST	103'800.–	76'069.08	-27'730.92	-26.72
Wasserleitung exkl. MWST	312'500.–	310'915.80	-1'584.20	-0.51
<b>Total inkl./exkl. MWST</b>	<b>599'600.–</b>	<b>568'131.15</b>	<b>-31'468.85</b>	<b>-5.25</b>

### Begründung der Mehr- /Minderkosten

Im Tiefbau wurde der Kostenteiler gegenüber dem Projekt angepasst, somit entstanden für die öffentliche Beleuchtung erhebliche Minderkosten.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung für die Strassensanierung der Zürichstrasse, Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sägglenstrasse, Projekt Nr. 40036.6205, im Betrag von Fr. 683'185.70 (inkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 54'385.70 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Projektabrechnung für die Kanalisation der Zürichstrasse, Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sägglenstrasse, Projekt Nr. 413800104, im Betrag von Fr. 530'794.49 (inkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 128'994.49 (inkl. MWST) wird genehmigt.
3. Die Projektabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der EW-Verkabelung an der Zürichstrasse, Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sägglenstrasse, Projekt Nr. 602251261/262, im Betrag von Fr. 181'146.27 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. -2'153.73 (inkl. MWST) wird genehmigt.
4. Die Projektabrechnung für die Strassenbeleuchtung an der Zürichstrasse, Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sägglenstrasse, Projekt Nr. 602251263, im Betrag von Fr. 76'069.08 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. -27'730.92 (inkl. MWST) wird genehmigt.

5. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen an der Zürichstrasse, Abschnitt Mooswiesstrasse bis Sängglenstrasse, Projekt Nr. 602251264, im Betrag von Fr. 310'915.80 (exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. -1'584.20 (exkl. MWST) wird genehmigt.
  6. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit den Projektnummern , 40036.6205, 413800104 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen.
  7. Mitteilung an:
    - Ingenieurbüro marti + dietschweiler ag, Postgasse 6, 8708 Männedorf
    - Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
      - Nachführungsgeometer, per E-Mail; av.fa@gossweiler.com
    - Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet
    - Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail
    - Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet
    - Abteilung Werke, per E-Mail
    - Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 6), per E-Mail
    - Medienmitteilung Gemeinderat
    - Website; zur Veröffentlichung
    - 33.03. (Hauptakten)
    - 23.03.40.
    - 08.00
    - 39.00
- 

Für richtigen Protokollauszug:



Marcel Ehlers  
Stellvertreter Gemeindeschreiberin

Versand: 21. November 2016